

# ☆ 邇保神社復興造営事業について (現況報告)

平成十九年九月、不慮の火災により全焼の不運にあってからもなく三年を迎えますが、復興にあたり皆様には格別のご支援を下さり厚くお礼申し上げます。

現在復興工事は急ピッチで進んでおります。その進捗状況等を簡単に左記のとおりご報告いたします。

## 一、土木工事関係

①

火災時の状況	工事計画	完工
山頂の高さ	二一 m	↓ 一五 m
石段の数	九八段	↓ 約六〇段
擁壁 (新設)	高さ 最大 七 m	
(土砂崩落防止)	延長 外周百二 m 内周八四 m	
自動車道付替え	幅員 三 m	↓ 六 m
	延長 百 m	↓ 百六 m
有効境内地面積	三千 <sup>2</sup> m	↓ 四千 <sup>2</sup> m

②

正面石階段の西側旧道の改修工事 未着工

## 二、石工工事

### 玉垣 市道沿いの玉垣工事完成

現在 (一本五十万円及び七十万円) 未記名の柱が相当数ありますので、ご支援賜わりますようお願い申し上げます。

石階段改修工事 六月中に完成予定

## 三、建築関係

仮神殿・拝殿 六月二十五日上棟祭 ↓ 十一月中旬竣功予定  
社務所・厠棟 六月 四日上棟祭斎行 八月末竣功予定

## 四、募金状況 (平成二十二年五月三十一日現在)

目標額 五億一千八百万円  
募金額 四億九千七百万円

(目標額に対する割合九十六%)

以上

邇保姫神社復興造営奉賛会  
会長 福島 賢治